



ORDEM DE REINÍCIO

Processo nº 4944/2021

Contrato nº 052/2021

Objeto: Construção do alambrado e reforma da parte elétrica e iluminação do campo de São Miguel

Nome da Empresa: Arborium Soluções Ambientais e Serviços LTDA-EPP.

Valor Contratado: R\$ 319.000,79 (Trezentos e Dezenove Mille Setenta e Nove Centavos).

Data da ordem de início: 26/10/2021

Data da paralização: 06/12/2021

Data de reinício: 14/03/2022

Sirvo-me pelo presente para comunicar a EMPRESA ARBORIUM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA-EPP o reinício dos serviços do contrato 052/2021 do processo em tela, que havia sido paralisado em 06/12/2021 devido os constantes períodos de chuva durante o contrato, que impossibilitavam a execução da obra, pois se trata de uma obra em local aberto, e as chuvas inviabilizam a utilização do equipamentos elétricos, por risco de acidentes com funcionários e até mesmo de material ou máquinas, além da grande saturação do solo que impossibilitou o trabalho e a utilização de maquinário necessário.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Seropédica, 14 de março de 2022.

Eider Dantas
Secretário Municipal de Obras
Matr.: 17.463

Recebido em: _____/_____/2022.

Representante Legal da Empresa
Identidade: