

ORDEM DE REINÍCIO

Processo nº 17580/2021

Contrato nº 016/2022

Objeto: Construção da Passarela e Reforma e adequação da ciclovia entre o campus da UFRRJ e o centro de Seropédica

Nome da Empresa: SP Serviços e Locação LTDA

Valor Contratado: R\$ 3.057.522,66 (Três milhões, cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e seis reais).

Data da ordem de início: 21/02/2022

Data da paralização: 22/11/2022

Data de reinício: 13/03/2023

Sirvo-me pelo presente para comunicar a SP SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA o reinício dos serviços do contrato 016/2022 do processo em tela, que havia sido paralisado em 22/11/2022 a fim de aguardar a análise da empresa MRS sobre a compatibilidade para a melhor data para içamento dos módulos da passarela.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Seropédica, 13 de março de 2023.

Eider Dantas
Secretário Municipal de Obras
Matr.: 17.463

Omitido do boletim nº1260, de 14 de março de 2023